



SIGMAcorp

Guatemala,
8 de septiembre de 2021

Ref.: GC-023/2021

Señor
Javier Maldonado Quiñónez
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su Despacho

ASUNTO: SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS

- 1) REHABILITACIÓN DE DOS CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: BARBERENA-EL MOLINO-ORATORIO.
Contrato No. 395-2008-DGC. SNIP: 66159.
- 2) REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO: ACCESO-SANYUYO-PALENCIA (INCLUYE EL ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9).
Contrato No. 503-2006-DGC. SNIP: 37470.
- 3) AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE PROYECTO CA-1, OR-A-10 IPALA.
Contrato No. 358-2007-DGC. SNIP: 96096, 4332, 102580, 6412.
- 4) REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO: ACCESO MIRAMUNDO-LAGUNETAS-SAN CARLOS ALZATATE-MORAZÁN.
Contrato No. 501-2006-DGC. SNIP: 2431.

Señor Ministro:

Le deseamos éxitos al frente de tan importante Ministerio. Debido a que tenemos a nuestro cargo cuatro proyectos importantes para el país, hacemos de su conocimiento que se encuentran en las siguientes condiciones:

PROYECTO REHABILITACIÓN DE DOS CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CARRILES ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: BARBERENA-EL MOLINO. (Contrato No. 395-2008-DGC):

- a) Los trabajos de este contrato fueron suspendidos en su totalidad el 12/junio/2013, con autorización de la Dirección General de Caminos, según Acta No. 63-2013 de fecha 8/agosto/2013, por falta de pago y por no contar con presupuesto.
- b) La deuda, por la falta de pago de estimaciones de trabajo ejecutado en mayo y junio de 2013, asciende a [REDACTED]

7ª Avenida 5-62, Sector A-3, San Cristóbal, zona 8, Mixco

PBX: 2384-6464 FAX: 2384-6474

E-mail: sigma@sigmacorp.com.gt

Web: www.sigmacorp.com.gt
Guatemala, Centroamérica

[Handwritten signature]



SIGMAcorp

Ref.: GC-023/2021

PROYECTO REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO: ACCESO-SANYUYO-PALENCIA (INCLUYE EL ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9). (Contrato No. 503-2006-DGC)

- a) Los trabajos de este contrato fueron suspendidos en su totalidad el 01/junio/2010, con autorización de la Dirección General de Caminos, según Acta No. 007-2010 de fecha 18/junio/2010, por falta de pago y por no contar con presupuesto.
- b) La deuda, por la falta de pago de estimaciones de trabajo ejecutado de febrero a mayo de 2002, asciende a [REDACTED]

AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE PROYECTO CA-1, OR-A-10 IPALA. CONTRATO No. 358-2007-DGC.

- a) Los trabajos de este contrato estuvieron en suspensión por falta de pago del 17/diciembre/2009 al 6/noviembre/2016. El 7/noviembre/2016 fue pagada la deuda, sin embargo la suspensión continuó a partir del 7/noviembre/2016, por falta de presupuesto.
- b) El 5/febrero/2018 se recibió la Resolución No. 008/2018 del Director General de Caminos, por medio de la cual procedió a la cancelación del contrato No. 358-2007-DGC.
- c) El 9/febrero/2018 Sigma Constructores. S. A., presentó Recurso de Revocatoria en contra de la resolución antes mencionada.
- d) El 6/marzo/2018 se notificó a mi representada la Providencia No. SA-482-2018, Reg. No. 10397, REF 150-650.3 JAAR7/rl del 27/febrero/2018 por medio de la cual se le corría audiencia por el plazo de 5 días.
- e) El 12/marzo/2018 mi representada envió memorial evacuando la audiencia conferida.
- f) El 12/julio/2018 nos fue notificada la Providencia No. SA-1473-2018 del 20/junio/2018 del Señor Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda dirigida al Señor Director General de Caminos, solicitando para mejor resolver que en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la recepción del expediente, se aclare lo requerido en dicha Providencia, cuya fotocopia se adjunta a la presente.
- g) El 16 de junio del año en curso, mi representada presentó memorial REF.: MSC-02-06/2021 solicitando que se proceda a resolver el recurso de revocatoria planteado, del que aún no tenemos respuesta.

7ª Avenida 5-62, Sector A-3, San Cristóbal, zona 8, Mixco

PBX: 2384-6464 FAX: 2384-6474

E-mail: sigma@sigmacorp.com.gtWeb: www.sigmacorp.com.gt


Guatemala, Centroamérica



SIGMAcorp

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
SECCIÓN DE INFORMACIÓN

03



Recibido a las: 12 horas 54 mts.
Número: Ctas.

Ref.: GC-023/2021

REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO: ACCESO MIRAMUNDO-LAGUNETA-SAN CARLOS ALZATATE-MORAZÁN. CONTRATO No. 501-2006-DGC

- Los trabajos de este contrato estuvieron en suspensión por falta de pago del 11/julio/2009 al 6/noviembre/2016. El 7/noviembre/2016 fue pagada la deuda, sin embargo la suspensión continuó a partir del 7/noviembre/2016 por falta de presupuesto.
- El 7/junio/2018/ mi representada envió memorial al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicitando gestionar la asignación presupuestaria suficiente para reiniciar los trabajos y poder darle mantenimiento a la carretera. No obtuvimos respuesta.

Nuestro interés es contribuir con el Ministerio a su cargo en el mejoramiento de la red vial y es por ello que le solicitamos conceder audiencia a ejecutivos de esta empresa, en el día y hora que usted considere, para que le expongan los detalles de cada uno de los proyectos mencionados, con la intención de solucionar las causas que están evitando que se concluyan los trabajos contratados, a fin de que las obras puedan ponerse al servicio de los usuarios.


Atentamente,

SIGMA CONSTRUCTORES, S.A.

Lic. Jorge David Melgar Gómez
Representante Legal



DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS



FIRMA: FOLIO:
RECIBE: 19:58 1.5

C.C.: Ing. Carlos Rafael Figueroa Caballeros, Director General de Caminos
Ing. Carlos Manuel Flores García, Coordinador Interino de la División de Supervisión de Construcciones

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

SECRETARÍA GENERAL

7ª Avenida 5-62, Sector A-3, San Cristóbal, zona 8, Mixco

PBX: 2384-6464 FAX: 2384-6474

E-mail: sigma@sigmacorp.com.gt

Web: www.sigmacorp.com.gt

Guatemala, Centroamérica

Recibido a las: 12:45 Reg. No. Hora: 12:45